

PASŪTĪTĀJS: SIA „Talsu Bio-enerģija”

IZPILDĪTĀJS: AS „Inspecta Latvia”

Projekta nosaukums: „Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā”

Līguma nr. 3-3.2/016/2015 no 13.02.2015 (iepirkuma ID Nr. TBE 04/2014)

Projekta identifikācija Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040

PROGRESA ZIŅOJUMS

2015. gada aprīlis

Talsos, 2015

PROGRESA ZIŅOJUMS

SATURS

1. Vispārējā situācija	2
1.1. Vispārēja informācija par līgumiem	2
1.2. Galvenie notikumi atskaites periodā	3
2. Projekta laika grafika stāvoklis	3
3. Problēmas projekta realizācijā	3
4. Priekšlikumi par laika grafika korekciju un problēmu atrisināšanu	3
5. Saņemtie dokumenti no Pasūtītāja, atbildes, strīdus, pretenzijas	3
6. Vide, darba drošība, negadījumi	3
7. Pārbaudes, inspekcijas, ražotāja apmeklējumi	3
8. Nodošana, testi	4
9. Konstatētās atkāpes un norādījumi būvuzņēmējam	4
10. PIELIKUMI (Fotofiksācija)	5

1. VISPĀRĒJĀ SITUĀCIJA.

1.1 Vispārēja informācija par līgumiem.

Visi līgumi slēgti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/040 „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Līgums par tiesībām veikt būvuzraudzību iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta "Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā, Nr. 3-3.2/016/2015, starp SIA „Talsu Bio-enerģija” un AS „Inspecta Latvia” noslēgts 2015. gada 13. februārī. Līguma summa EUR 22 017,03 neieskaitot PVN. Līguma termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz visu tā nosacījumu pilnīgai izpildei – būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Šī projekta ietvaros būvdarbus PASŪTĪTĀJA (SIA „Talsu Bio-enerģija”) uzdevumā, pamatojoties uz 2014. gada 22. decembra līgumu Nr. 2014/1 veic SIA „Grobiņas SPMK”, reģ. Nr.42103005771, M. Namiņa iela 19A, Grobiņa LV-3430. Līguma summa EUR 611153,08 neieskaitot PVN.

Būvdarbu līguma izpildes termiņš – 2015. gada 15. jūlijs.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši SIA "CO Sistēmas" (reģ. Nr. 40003397115) izstrādātam tehniskajam projektam „Siltumtīklu rekonstrukcija Talsos, Talsu novadā”.

1.2 Galvenie notikumi atskaites periodā.

- 1) Projekta atskaites periodā ir notikušas piecas būvniecības dalībnieku sapulces;
- 2) Turpinās rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbi Dundagas – Darba ielu rajonā. Pabeigtajos posmos uzsākti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.
- 3) Uzsākti un rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbi Lielās – Akmeņu ielu rajonā.
- 4) Pabeigti rūpnieciski izolēto cauruļvadu montāžas darbi Celtnieku ielas rajonā un uzsākti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi.
- 5) Uzsākti tranšejas rakšanas darbi Brīvības – Pumpura ielu rajonā.

2. PROJEKTA LAIKA GRAFIKA STĀVOKLIS.

Būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvuzņēmēja iesniegtam precizētam darbu izpildes laika grafikam. Aprīļa mēneša beigās bija novērojams būvdarbu kavējums Lielās – Akmeņu ielas posmā, kā arī novēloti uzsākti darbi Brīvības – Pumpura ielu rajonā. Pastāv šaubas, vai atbilstoši iesniegtam būvdarbu izpildes grafikam labiekārtošanas darbus varēs vienlaicīgi uzsākt piecos darba posmos.

3. PROBLĒMAS PROJEKTA REALIZĀCIJĀ.

Problēmas sagādāja fakts, ka, turpinoties apkures sezonai, nebija iespējams nodrošināt ilgstošu siltumtīklu atslēgumu, lai izbūvētu jaunus siltumtīklus esošo siltumtīklu vietā. Siltumtīklu montāžu nācās veikt uz šķērssiņķiem, bet montāžu tranšējā veikt tikai pēc siltumtīklu atslēgšanas un esošo siltumtīklu cauruļu demontāžas.

4. PRIEKŠLIKUMI PAR LAIKA GRAFIKA KOREKCIJU UN PROBLĒMU ATRISINĀŠANU.

Lai iekļautos līguma termiņos Būvuzņēmējam, tiek ieteikts strādāt garākās darba dienas maiņās, kā arī brīvdienās.

Tāpat būvuzņēmējam tiek ieteikts savlaicīgi pieprasīt atzinumus no tehnisko noteikumu izsniedzēju institūcijām, kā arī savlaicīgi sagatavot gala izpilddokumentāciju.

5. SAŅEMTIE DOKUMENTI NO PASŪTĪTĀJA, ATBILDES, STRĪDUS, PRETENZIJAS

Strīdus un līgumiskas pretenzijas nav.

6. VIDE, DARBA DROŠĪBA, NEGADĪJUMI

Atskaites periodā nav notikuši negadījumi. Būvuzņēmējam tika doti norādījumi sekot tranšēju norobežojošo lenšu stāvoklim un nepieciešamības gadījumā tās atjaunot.

7. PĀRBAUDES, INSPEKCIJAS, RAŽOTĀJA APMEKLĒJUMI.

Inspecta

Tika pārbaudīti piegādāto materiālu atbilstību apliecinājošie dokumenti. Regulāri veiktas metināto savienojumu nesagraujošās pārbaudes ar vizuālo un radiogrāfijas metodēm.

8. NODOŠANA, TESTI.

Atskaites periodā veikti izbūvēto siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes testi. Veiktas savienojumu uznavu blīvuma pārbaudes ar gaisu.

9. KONSTATĒTĀS ATKĀPES UN AIZRĀDĪJUMI BŪVUZŅĒMĒJAM

Tehniskās uzraudzības laikā konstatētas sekojošas atkāpes būvdarbu tehnoloģijas, par ko būvuzņēmējam tika izteikti aizrādījumi:

- 1) Jānodrošina tranšeju tīrība no iebrukumiem akmeņiem.
- 2) Nav ievēroti minimālie attālumi starp cauruļvadiem.
- 3) Vairākiem metinātiem savienojumiem konstatēta neatbilstība vizuālās testēšanas kvalitātes prasībām.

Pielikumā: Fotofiksācija

AS „Inspecta Latvia”

Būvuzraugs:  /A. Basajs/

2015. gada 7. maijs

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija posmā Celtnieku ielas rajonā:



1.att. Tranšējā samontētie cauruļvadi



2.att. Tranšējā samontētie cauruļvadi



3.att. Tranšējā samontētie cauruļvadi



4.att. Signalizācijas sistēmas pārbaude



5.att. Labiekārtošanas darbu veikšana



6.att. Veiktie labiekārtošanas darbi

Inspecta




7.att. Veiktie apzaļumošanas darbi



8.att. Veiktie apzaļumošanas darbi


Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Darba ielas rajonā:



9.att. Cauruļvadu apbērsšana ar smilti II posms



10.att. Aizbērtā tranšeja, ierīkota signāllente II posms



11.att. Aizbērtā tranšeja, ierīkota signāllente II posms



12.att. Atjaunots bruģakmens segums II posms


Inspecta



13.att. Esošo siltumtīklu cauruļu atrakšana I posms



14.att. Esošo siltumtīklu cauruļu atrakšana I posms




15.att. Veiktie apzaļumošanas darbi VI posms




16.att. Veiktie apzaļumošanas darbi III posms

Inspecta

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Lielās - Akmeņu ielu rajonā:



17.att. Demontētās esošo siltumtīklu caurules




18.att. Demontētās esošo siltumtīklu caurules




19.att. Cauruļu montāža tranšējā uz pagaidu balstiem



20.att. Rūpnieciski liekto cauruļu montāža tranšējā uz pagaidu balstiem




21.att. Tranšējā samontētas caurules




22.att. Cauruļu apbēršana ar smilti

Inspecta



23.att. Tranšejas atrakšana un esošo cauruļu demontāža posmā no katlu mājas uz slimnīcas pusi



24.att. Cauruļvadu montāža uz pagaidu balstiem virs demontējām siltumtīklu caurulēm

Siltumtīklu izbūves darbu fotofiksācija Brīvības - Pumpura ielu rajonā:



25.att. Tranšejas atrakšana



26.att. Tranšejas atrakšana, cauruļu demontāža